

Согласовываю:

Начальник ПТО ООО «ССК»

_____/А.И. Пьянков

« ____ » _____ 2022 года

Утверждаю:

Главный инженер ООО «ССК»

 /А.В. Ставерский

« ____ » _____ 2022 года

ЗАЯВКА – № 87(А)

**Объект: Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, правый берег р. Шайтанка
(Окраска забивных свай. Кремнийорганическая эмаль КО-174)**


п/п	Предмет или группа материалов	Характеристики	Количество	Срок поставки	Примечание
1	Кремнийорганическая эмаль	КО-174	1200 кг	26.09.22 г.	

Примечание:

1. Материалы необходимо доставить в г. Салехард
2. На материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.

Заявку составил:

Инженер ПТО



Исхаков Ильнур Тагирович

19.09.2022

АКТ
фактического расхода материала

Настоящим актом подтверждаем фактический расход эмали кремне-органической КО-174 при проведении работ по обмазке свай на глубину сезонного промерзания $H=3,8$ м (принято по проекту). S обмазки одной сваи 4,56 (0,3*4*3,8).

Общее количество окрашенных свай на 12.09.2022 г. 1650 шт.

Расход КО-174, с учетом остатка (100 кг) 1825 кг.

Фактический расход составляет 245 г/м²


Зам. генерального директора

ООО «ССК»



Смагин Д.В.

Производитель работ ООО «ССК»



Лысков Г.И.

Представитель подрядной организации

ООО «ГАРАНТ»



Багаев Д.М.

Генеральному директору ООО «ССК»
И.В. Чирвону
заместителя генерального директора
по строительству
Д.В. Смагина

14.09.2022г.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Объект: "Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, правый берег р. Шайтанка".

Для производства работ по устройству свайного основания, с учетом фактического расхода эмали КО-174, прошу произвести допоставку на объект, указанной эмали.

Приложение: Акт фактического расхода материала

Заместитель генерального директора
по строительству



Д.В. Смагин