


Согласовано:

Начальник ПТО ООО «ССК»

 /А.И. Пьянков

« 31 » 05 2022 года

Утверждено:

Главный инженер ООО «ССК»

 /А.В. Ставерский

« 05 » 05 2022 года

Заявка на выполнение работ № 63 (Т)

(Производство работ по устройству бетонирования баз колон, конвертовки и отмостки)

1. **Объект:**
Школа на 800 мест поселок Тазовский
 2. **Вид работ:**
Производство работ по устройству бетонирования баз колон, конвертовки и отмостки
 3. **Место выполнения работ:**
п. Тазовский
 4. **Перечень работ:** Комплекс работ по бетонированию баз колон; Подготовка основания под укладку плитки (разуклонка, уплотнение, цементно – песчаная смесь), укладка плитки с подрезкой по месту и последующей затиркой швов; Подготовка основания под укладку бордюрного камня и его установка в соответствии с технологией.
 5. **Срок выполнения работ:** работы выполнить до 30.07.2022 г.
 6. **Объем работ:** В соответствии с ведомостью объемов работ – Приложение №1; Устройство конвертовки, отмостки из плитки бетонной, а также укладка бордюрного камня, в соответствии с рабочей документацией 74-20-01-АС2. Лист 1.1, 19- приложение №2; 74-20-00-ГП. Лист 3, 6 (тип покрытия №3) – приложение №3.
Предоставить полный комплект исполнительной документации на выполненный объем в бумажном виде в 3-х экземплярах, электронном виде в формате dwg в 1-ом экземпляре.
 7. **Стоимость работ:** Договорная.
 8. **Оплата работ:** Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.
 9. **Иные условия:**
 - Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
 - Проживание: организовываем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка общежития осуществляется самостоятельно.
 - Питание: организовывается самостоятельно, возможна помощь в обеспечении продуктами питания, возможна организация питания в специализированном учреждении (столовая).
 - Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
 - Заказчик обеспечивает строительной техникой для подъема и перемещения грузов по территории строительного объекта.
- На строительном объекте должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.

Заявку составил:

Инженер ПТО

 Попов Олег Михайлович/

30.05.2022

Ведомость объемов работ по обетонированию баз колонн, устройству конвертовки и отмостки.

Объект: "Школа на 800 мест п. Тазовский"

№ п/п.	Наименование работ	ед. измерения	Объем на 1 шт.	Объем работ
Школа Блок А,Б,В,Г.				
1	Устройство опалубки	м2.	1,24	277,76
2	Обетонирование баз колонн	м3.	0,15	33,6
3	Демонтаж опалубки.	м2.	1,24	277,76
4	Устройство разуклонки с уплотнением (в т.ч. отмостка)	м2.	1	6304
5	Подготовка из сухой цементно-песчаной смеси (1:10) h 50мм (в т.ч. отмостка)	м2.	1	6304
6	Укладка плитки бетонной 600х600 х60 (с учетом подрезки по месту и затиркой швов песчаной смесью)	м2.	1	6304
7	Устройство щебеночного основания с учетом уплотнения, для укладки плит бетонных (Отмостка) h 150мм	м2.	1	372
8	Устройство бетонной подготовки В15 для укладки бордюрного камня	м3.	1	17,7
9	Монтаж бордюрного камня	м/п.	1	372

Примечание: При приемке выполнения работ, объемы работ уточняются в соответствии с фактически выполненными работами.

Подготовил: Инженер ПТО  Попов О.М.