

Согласовываю:

Начальник ПТО ООО «ССК»

/А.И. Пьянков

« 16 » 09 2022 года

Утверждаю:

Главный инженер ООО «ССК»

/А.В. Ставерский

« » 2022 года

ЗАЯВКА – № 182 (Т)

Объект: Школа на 800 мест поселок Тазовский

Устройство системы внутреннего теплоснабжения (теплый пол разводка - изоляция и крепление)

№ п/п	Предмет или группа материалов	Характеристики	Количество	Срок поставки	Примечание
1	Лента демпферная	8 x 100 мм x 25 пог. м, THZ.LD.100.08.25	1 075 м	15.10.2022 г.	Valtec
2	Теплоизоляция	Energoflex Super Al 5/1,0-20 +95 С, рулоны	1 900 м2	15.10.2022 г.	
3	Пленка	МС 100 мкм 3x100 м, полиэтиленовая, ГОСТ 10354-82 высший сорт	1 900 м2	15.10.2022 г.	
4	Теплоизоляция	Энергофлекс Супер Протект 18/4-11, для труб Д-16 мм, толщина 4 мм, длина 11 м, синий	680 м	15.10.2022 г.	
5	Теплоизоляция	Энергофлекс Супер Протект 18/4-11, для труб Д-16 мм, толщина 4 мм, длина 11 м, красный	680 м	15.10.2022 г.	
6	Лента	TPL Энергофлекс 48мм x 50м, серая	40 шт	15.10.2022 г.	
7	Анкерный болт	M10x60 мм, с гайкой	180 шт	15.10.2022 г.	Включены 124 шт, для шкафов отопления
8	Саморез	40x3,5 мм, с дюбелем	13 300 шт	15.10.2022 г.	Для крепления фиксирующей шины

Примечание:

1. Материалы необходимо доставить в п. Тазовский
2. На материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.

Заявку составил:

Инженер ПТО

Артюхов Александр Сергеевич

13.09.2022

Контактная информация отдела комплектации:

e-mail omts@ssk-yamal.ru, тел. 8(3452)66-80-60 доб. 204, 205, 268, 206